

Số: /BC-BQLDA

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN** **Các dự án xây dựng trạm bơm do đơn vị làm chủ đầu tư**

Thực hiện văn bản số 98/TB-UBND ngày 07/3/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số công trình trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện Lục Nam và thành phố Bắc Giang, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang báo cáo tình hình thực hiện các Dự án trạm bơm với các nội dung như sau:

### **1. Dự án: Xây mới trạm bơm Cống Rụt, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang:**

- Tên nhà thầu thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long
- Ngày ký hợp đồng: 04/11/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày.
- Ngày khởi công: 10/11/2021; Thời gian dự kiến phần đầu hoàn thành 31/12/2022.

#### **1.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

- Đã thi công cơ bản hoàn thành phần công trình đầu mối; đã lắp đặt xong máy bơm và ống bơm.
- Đang thi công phần kênh đạt 60% và công trình trên kênh đạt 90%.
- Lũy kế giá trị xây lắp, thiết bị đã thực hiện hoàn thành: 26,0/29,94 tỷ đồng, đạt 87% giá trị hợp đồng.

#### **1.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Một số vị trí thi công công trình trên kênh việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn do đường vận chuyển nhỏ hoặc không có đường vận chuyển và một số người dân địa phương ngăn cản không cho máy móc đi qua đường để vào thi công.
- Trong quá trình thi công vẫn còn một số vị trí vướng mắc mặt bằng do có sự tranh chấp về diện tích đất đã đường bồi thường.
- Dự án được bố trí vốn chưa đủ để hoàn thành dự án trong năm 2022, thiếu khoảng 6,5 tỷ đồng.

**1.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:** Thi công hoàn thành công trình trong tháng 9/2022.

### **2. Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Khám Lạng**

- Tên nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng và bất động sản Thiên An và Công ty TNHH xây dựng Tự Lập.
- Ngày ký hợp đồng: 17/12/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày.

- Ngày khởi công: Ngày 30/12/2021; Thời gian dự kiến phần đầu hoàn thành: 30/12/2022

### **2.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

- Hạng mục: Nhà trạm bơm tiêu, bể xả và kênh nối tiếp bể xả: đã thi công cơ bản hoàn thành, triển khai thi công hoàn thiện nhà trạm bơm.

- Hạng mục Công xả ngoài đê, kênh xả ngoài sông: đã thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ và thực hiện tiêu nước khi mực nước trong đồng cao không tự chảy ra sông được.

- Hạng mục Trạm bơm tưới: Đã hoàn thành bê tông trạm bơm; bê tông bản đáy và tường kênh dẫn nước, chuẩn bị triển khai hoàn thiện kênh dẫn nước.

- Hạng mục Kênh tưới N1, N2: Đã hoàn thành bê tông bản đáy 60m và 20m tường kênh N1.

- Hạng mục Công lấy nước vào bể hút: Đã hoàn thành bê tông thân công, bản đáy và tường bể hút, đang gia cố mái ao bể hút.

- Hạng mục Nhà quản lý: Đã đổ bê tông móng và xây móng nhà quản lý.

- Lắp đặt máy bơm: Hiện tại đã lắp đặt hoàn thiện 05 tổ máy bơm, chuẩn bị lắp đặt đường dây cáp và tủ điện (chậm 30 ngày so với yêu cầu đề ra).

- Lũy kế giá trị đã thực hiện/giá trị hợp đồng: 43,5/68,565 tỷ đồng (Trong đó: giá trị xây lắp đạt 16 tỷ đồng, thiết bị đạt 27,5 tỷ đồng).

### **2.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Vừa thi công, vừa phục vụ tưới tiêu nên hạng mục kênh tưới N1, N2 thi công gặp nhiều khó khăn.

- Giá vật tư, vật liệu tăng cao; đất đắp, cát, đá không có nguồn cung cấp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Dự án được bố trí vốn chưa đủ để hoàn thành dự án trong năm 2022, thiếu khoảng 25,0 tỷ đồng.

### **2.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:**

Thi công hoàn thành nhà trạm, vận hành được máy bơm trong tháng 8/2022; cơ bản hoàn thành công trình trong tháng 10/2022.

## **3. Dự án: Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam**

- Tên nhà thầu thi công: LD Công ty TNHH xây dựng Bảo Sơn và Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương

- Ngày ký hợp đồng: 16/12/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày.

- Ngày khởi công: 31/12/2021; Thời gian dự kiến phần đầu hoàn thành trong năm 2022.

### **3.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

Tiến độ thi công của nhà thầu chậm so với kế hoạch tiến độ được chủ đầu tư chấp thuận khoảng 02 tháng.

- Hạng mục công xả qua đê: Đã hoàn thành các hạng mục đảm bảo phòng chống lũ.

- Hạng mục Nhà trạm bơm: Đồ xong bê tông sàn bơm tại cao trình +1,57, tường nhà trạm bơm đến cao trình +4,0 đang lắp dựng ván khuôn, thép tường đến cao trình sàn động cơ +5,2.

- Hạng mục bể hút: Đã thi công xong phần bê tông tường cánh, đang thi công phần bản đáy bể hút

- Hạng mục cống điều tiết: Ép cọc đại trà xong.

- Phần gia công chế tạo máy bơm và thiết bị cơ khí: Đã hoàn thành sản xuất, chế tạo máy bơm và đường ống, nghiệm thu, chạy thử tại nhà máy.

- Lũy kế giá trị xây lắp, thiết bị đã thực hiện: 27,0/55,9 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp hoàn thành là 9,5 tỷ đồng).

### **3.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Công tác GPMB chậm nên kế hoạch triển khai các nội dung công việc phân kênh và công trình trên kênh chưa thực hiện được. Đề nghị UBND huyện Lục Nam đẩy nhanh tiến độ GPMB sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 8 năm 2022, để triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

- Nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật tư để thi công. Chủ đầu tư đã đôn đốc bằng văn bản nhiều lần, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chậm so với tiến độ chủ đầu tư đề ra.

- Giá vật tư, vật liệu tăng cao; đất đắp, cát, đá không có nguồn cung cấp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Dự án được bố trí vốn chưa đủ để hoàn thành dự án trong năm 2022, thiếu vốn khoảng 15,0 tỷ đồng.

### **3.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:**

- Chủ đầu tư đã làm việc với nhà thầu thi công, yêu cầu lập lại kế hoạch tiến độ chi tiết để hoàn thành các hạng mục chính của công trình, bố trí đủ tài chính, thiết bị máy móc và nhân công để thực hiện công trình theo Kế hoạch tiến độ điều chỉnh. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, Chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

- Hoàn thành xây dựng nhà trạm bơm bê xả và cống điều tiết vào bể hút trước 30/10; Phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2022.

## **4. Dự án: Xây dựng mới trạm bơm Cống Chẩn**

- Tên nhà thầu thi công: LD Công ty TNHH xây dựng Tự Lập và Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương.

- Ngày ký hợp đồng: 16/12/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.

- Ngày khởi công: 31/12/2021; Thời gian dự kiến phấn đấu hoàn thành 30/6/2023.

### **4.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

- Hạng mục cống xả qua đê: Hoàn thành đảm bảo yêu cầu chống lũ;

- Hạng mục kè phía sông: thi công hoàn thành 80% khối lượng (bê tông khung dầm, lát tấm bê tông mái kè);

- Hạng mục nhà trạm bơm: Thi công đổ bê tông bản đáy và tường đến cao trình +0,8m, chuẩn bị thi công sàn máy bơm;
- Hạng mục đường vào nhà máy: Thi công xong phần gia cố móng cọc, đắp cát nền đường, đang thi công đắp đất nền đường.
- Hạng mục bể hút: Đang thi công bê tông đáy bể hút, tường cánh.
- Hạng mục cầu vớt rác: Đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp.
- Lũy kế giá trị xây lắp đã thực hiện: 56/198 tỷ đồng.

**4.2. Khó khăn, vướng mắc:** không.

**4.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:**

- Phần đầu hoàn thành phần thi công xây dựng các hạng mục chính trong tháng 12/2022.
- Phần đầu hoàn thành công trình trong tháng 6 năm 2023.

**5. Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tân Tiến:**

- Tên nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Nam-Invest - Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương - Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương
- Ngày ký hợp đồng: 08/11/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
- Ngày khởi công: 10/11/2021; Thời gian dự kiến phần đầu hoàn thành: 30/10/2022

**5.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

- Thi công cơ bản hoàn thành Kênh xả, lưới chắn rác, gia cố bể hút, công xả qua đê; Đang thi công hạng mục nhà trạm; nhà quản lý.
- Nhà trạm: Đã xây tường và trát hoàn thiện phía trong nhà trạm, đang tiến hành xây tường chắn mái và trát ngoài nhà.
- Nhà quản lý: Đang tiến hành xây tường tầng 2 và hoàn thiện.
- Lắp đặt thiết bị: Đã lắp đặt xong bộ bơm, đang lắp đặt cầu trục và máy bơm phần đầu hoàn thành trước ngày 15/8/2022 (chậm 50 ngày so với yêu cầu đề ra).
- Lũy kế giá trị xây lắp đã thực hiện/giá trị hợp đồng: 20,5/25,1 tỷ đồng

**5.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Trong quá trình thi công phải điều chỉnh thiết kế một số hạng mục nên tiến độ một số hạng mục bị chậm.
- Công trình vừa thi công, vừa phục vụ tiêu úng nên ảnh hưởng đến tiến độ
- Giá vật tư, vật liệu tăng cao; đất đắp, cát, đá không có nguồn cung cấp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Hợp đồng theo hợp đồng trọn gói.
- Dự án được bố trí vốn chưa đủ để hoàn thành dự án trong năm 2022, thiếu vốn khoảng 15 tỷ đồng.

**5.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:**

Thi công hoàn thành nhà trạm, lắp đặt máy bơm tiêu trước 15/8/2022 để đảm bảo tiêu úng; hoàn thành công trình trong tháng 10/2022.

## **6. Dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Trúc Núi:**

- Tên nhà thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang và Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương.

- Ngày ký hợp đồng: 18/10/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

- Ngày khởi công: 30/10/2021; Thời gian dự kiến hoàn thành: 30/9/2022

### **6.1. Tình hình thực hiện từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo:**

- Thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục: Cống chắn rác; Nhà trạm, bể hút, Bể xả, Cống lấy nước qua đê, Cống xả qua đê và trạm biến áp, kênh tưới TN1, TN2.

- Phần thiết bị cơ khí và máy bơm đã lắp đặt xong.

- Các hạng mục đang triển khai thi công: Tường rào, hàng rào bao quanh bể hút, rãnh thoát nước, dốc dân sinh và rãnh cấp từ trạm biến áp vào nhà trạm.

- Kênh dẫn phía ngoài sông chưa thi công được do phải tưới liên tục để phục vụ sản xuất.

- Lũy kế giá trị xây lắp đã thực hiện/giá trị hợp đồng: 30,00/34,597 triệu đồng

### **6.2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Trong quá trình thi công phải phục vụ tưới, tiêu liên tục nên hạng mục kênh xả ngoài sông chưa thể thi công được.

- Giá vật tư, vật liệu tăng cao; đất đắp, cát, đá không có nguồn cung cấp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; Hợp đồng theo hợp đồng trọn gói.

- Dự án được bố trí vốn chưa đủ để hoàn thành dự án trong năm 2022, thiếu vốn khoảng 10 tỷ đồng.

### **6.3. Kế hoạch thi công trong thời gian tới:**

Thi công hoàn thành công trình trong tháng 9/2022.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các dự án trạm bơm do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- VP UBND tỉnh;
- Sở: NN&PTNT;
- Giám đốc; PGĐ Dương;
- Phòng KT, NN;
- Lưu: VT, NN<sub>Dương</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Bình Dương**