

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1229/SNN-QLXDCT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2018

V/v tổng hợp các công trình xây dựng
năm 2018 phục vụ công tác kiểm tra.

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 2112/SXD-CCGD ngày 03/10/2018 của Sở Xây dựng V/v tổng hợp báo cáo các công trình xây dựng phục vụ công tác kiểm tra.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị thuộc Sở được giao làm chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp danh sách các công trình xây dựng năm 2018:
Chi tiết có biểu đính kèm

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT./.


Nơi nhận:


- Lưu: VT, QLXDCT.

Bản điện tử:

- Giám đốc Sở (B/cáo);

- PGĐ Dĩnh.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dĩnh



BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Công văn số 229/SNN-QLXDCT, ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quy mô dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thời gian khởi công	Thời gian hoàn thành theo kế hoạch	Khối lượng thực hiện	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Đường GTNT Thu Lin - Ngã ba ông Chừ xã Quý Sơn huyện Lục Ngạn		xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn	0,619km	1.468	Tháng 07/2018	11/2018	Giá trị ước đạt khoảng 800 triệu; hoàn thiện công qua đường, nền đường và 50% khối lượng cấp phối đá dăm mặt đường.	
2	Đường GTNT Ông Chiến Quý Thịnh, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn	Chi cục PTNT	xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn	0,914km	1.944	Tháng 07/2018	11/2018	Giá trị ước đạt khoảng 1.100 triệu; hoàn thiện công qua đường, nền đường và 70% khối lượng cấp phối đá dăm mặt đường.	
3	Cứng hóa kênh mương thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn		xã Giáp Sơn huyện Lục Ngạn	1,78 Km	1.514	Tháng 07/2018	11/2018	Giá trị ước đạt khoảng 800 triệu; hoàn thiện phần nền, đổ bê tông móng kênh 1,1km; xây tường kênh được 0,3km.	
4	Cứng hóa kênh mương thôn Trại Mới xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn		xã Giáp Sơn huyện Lục Ngạn	1,117 Km	956	Tháng 07/2018	11/2018	Giá trị ước đạt khoảng 200 triệu; hoàn thiện phần nền, đổ bê tông móng kênh 0,65km; xây tường kênh được 0,1km.	
5	Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Cầu Gò, huyện Yên Thế	Trung tâm Nước sạch và VSMT NT	Thị trấn Cầu Gò	Cấp nước cho 550 hộ dân	4.525	7/2018	03/2019	Giá trị ước đạt khoảng 1000 triệu; đào hố móng lấp đặt đường ống cấp nước, đầu nối đường ống với các hộ gia đình xã Đông Tâm	
6	Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã An Lập, huyện Sơn Động		Xã An Lập	Cấp nước cho 600 hộ dân	5.717	7/2018	03/2019	Giá trị ước đạt khoảng 1500 triệu; lấp đặt cụm xử lý; đào hố móng đặt đường ống, lấp đặt đường ống cấp nước xã An Lập	

7	Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang	Chi cục Kiểm lâm	09 huyện và thành phố	Mua sắm phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCC, đầu tư xây dựng và duy trì các công trình PCCC, cải tạo và xây dựng đường lâm nghiệp kết hợp dân sinh kinh tế.	110.100	2016	2023	Giá trị đạt 36.800 triệu (Xây dựng đường lâm nghiệp kết hợp dân sinh kinh tế được 69,5km/226km; đường băng cản lửa 50,8km/220km; Xây dựng xong nhà thường trực PCCC tại Chi cục Kiểm lâm: Nhà cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng 177,87 m ² ; lắp dựng hơn 1000 biển báo, biển cấm các loại...)	Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình: Dợt 1 (đường lâm nghiệp): Tháng 7/2017; Dợt 2 (đường lâm nghiệp): Tháng 5/2018; Dợt 3 (Hệ thống biển báo, chòi canh lửa rừng, nhà thường trực PCCC)
8	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Chi cục Thủy lợi	Chi cục Thủy lợi	số 661, đường Lê Lợi, P. Đình Kế, TP Bắc Giang	Cải tạo nhà làm việc, bếp ăn phục vụ trực ban	1.500	10/2018	12/2018		Khởi công ngày 06/10/2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thành

SĐT: 0983.298.233