

Số: 92 /BC-SNN

Bắc Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ chứa

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện Công văn số 1378/BNN-TCTL, ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 1123/UBND-NN, ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v báo cáo Kết quả thực hiện công tác sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ chứa và báo cáo của các chủ đầu tư, Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân

Để đảm bảo mục tiêu an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong năm 2013, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 18 tỷ đồng đầu tư sửa chữa bảo đảm an toàn hồ chứa nước. Kết quả thực hiện các dự án như sau:

1. Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Hồ Cao, huyện Lạng Giang (Công ty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn làm chủ đầu tư):

a) Các hạng mục chủ yếu của dự án:

- Cải tạo, nâng cấp cụm công trình đầu mối (gồm: đập đất số 1 và số 2, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập)
- Xây mới khu quản lý.
- Cải tạo, nâng cấp đường quản lý kết hợp giao thông với chiều dài 4.226 m
- Kiên cố hóa các tuyến kênh tưới với chiều dài 3.962 m

b) Công tác thi công xây lắp: Đã trao hợp đồng thi công xây lắp ngày 06/3/2014. Giá trị hợp đồng là 23,827 tỷ đồng. Tiến độ thi công các hạng mục đến nay: đập số 1,2 và cống lấy nước dưới đập số 1 ước đạt 30%; tràn xả lũ ước đạt 70%; đường quản lý ước đạt 10% giá trị hợp đồng.

c) Kế hoạch vốn giao và giải ngân

- Kế hoạch vốn giao: 9,2 tỷ đồng
- Giá trị thực hiện đến nay: 9,306 tỷ đồng
- Giá trị giải ngân: 8,583 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch vốn giao.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Cầu Rễ, Hồng Lĩnh, Tân Gia huyện Yên Thế (Công ty TNHH MTV KTCTTL Yên Thế làm chủ đầu tư)

a) Các hạng mục chủ yếu của dự án:

- Hồ Cầu Rễ: CTNC đập đất, cống lấy nước dưới đập.
- Hồ Hồng Lĩnh, Tân Gia: Cứng hóa mặt đập

b) Công tác thi công xây lắp: Đã trao hợp đồng thi công xây lắp ngày 06/3/2014. Giá trị hợp đồng là 10,242 tỷ đồng. Tiến độ thi công đến nay: đập đất hồ Cầu Rễ ước đạt 25%; cứng hóa mặt đập hồ Tân Gia, Hồng Lĩnh ước đạt 90% giá trị hợp đồng; chưa thi công cống lấy nước dưới đập hồ Cầu Rễ.

c) Kế hoạch vốn giao và giải ngân

- Kế hoạch vốn giao: 5,0 tỷ đồng
- Giá trị thực hiện đến nay: 3,2 tỷ đồng
- Giá trị giải ngân: 4,34 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch vốn giao.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Khe Áng, huyện Sơn Động (Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư).

a) Các hạng mục chủ yếu của dự án:

- Cải tạo, nâng cấp cụm công trình đầu mối (gồm: đập dâng, cống lấy nước dưới đập)

- Xây mới khu quản lý.

- Cải tạo, nâng cấp đường quản lý với chiều dài 436 m

- Làm đường điện hạ thế 0,4 KV vào khu quản lý với chiều dài 578 m

b) Công tác thi công xây lắp: Đã trao hợp đồng thi công xây lắp ngày 20/01/2014. Giá trị hợp đồng là 2,802 tỷ đồng. Tiến độ thi công đến nay: đập dâng ước đạt 44%, đường quản lý ước đạt 8%, đường điện hạ thế ước đạt 42%, khu quản lý ước đạt 34% giá trị hợp đồng.

c) Kế hoạch vốn giao và giải ngân

- Kế hoạch vốn giao: 3,8 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện đến nay: 2,35 tỷ đồng

- Giá trị giải ngân: 1,975 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch vốn giao.

II. Nguyên nhân thực hiện chậm tiến độ:

Các gói thầu xây lắp thực hiện chậm, không đáp ứng khối lượng để hoàn thành giải ngân hết Quý I/2014, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các hạng mục công trình đầu mối hồ chứa thực hiện thi công trong điều kiện vẫn phải đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Như vậy phải kết thúc đồ ải vụ chiêm xuân (thời điểm cuối tháng 2/2014), khi mực nước trong hồ rút bớt mới có thể tổ chức thi công được.


- Từ cuối tháng 2/2014 đến nay, thời tiết liên tục có mưa đã gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công do nguồn đất khai thác có độ ẩm vượt mức cho phép để đắp đập; đường vận chuyển vật liệu vào các hồ chứa chủ yếu là đường đất bị sinh lầy, việc vận chuyển vật liệu không đáp ứng tiến độ thi công.

III. Kiến nghị:

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép gia hạn thời hạn giải ngân nguồn vốn ứng trước năm 2013 đến hết tháng 05/2014 để tổ chức thi công hoàn thành cụm công trình đầu mối các hồ chứa, kịp thời phục vụ chống lũ năm 2014; đồng thời xem xét bổ sung vốn năm 2014 cho các dự án để tránh nợ đọng XDCB.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(Chi tiết có bảng kèm theo)

Nơi nhận: 


- Như trên;

- UBND tỉnh Bắc Giang (b/cáo);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc, PGĐ Kỳ;

- Lưu: VT, QLXDCT.



Nguyễn Hồng Kỳ

PHỤ LỤC: BẢO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬA CHỮA CẤP BÁCH HỒ CHỨA NĂM 2013

(Kèm theo Báo cáo số 92/BC-SNN ngày 07/5/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang)

TT	Tên công trình-dự án	Địa điểm	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt	Hạng mục công trình được duyệt	Hạng mục công trình đã thực hiện	TMBĐT (tỷ đồng)	Kinh phí đã bố trí	Kinh phí đề nghị bổ sung năm 2014
1	Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rế, Hồng Lĩnh, Tân Gia, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang	Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang	Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Yên Thế	Số 1913/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang	- Cứng hóa mặt đập hồ Tân Gia, Hồng Lĩnh; - Cải tạo nâng cấp công lấy nước hồ Cầu Rế; - Cải tạo, nâng cấp đập đất hồ Cầu Rế	- Cứng hóa mặt đập hồ Tân Gia, Hồng Lĩnh; - Cải tạo, nâng cấp đập đất hồ Cầu Rế	21,640	5,000	5,000
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Hồ Cao, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	Công ty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn	Số 1985/QĐ-UBND, ngày 30/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang	- Đập số 1 - Đập số 2 - Trần xả lũ - Công lấy nước dưới đập số 1 - Khu Quản lý - Kênh và CTTK (HC1, HC2, HC3) - Đường quản lý, đường dẫn sinh	- Đập số 1 - Đập số 2 - Trần xả lũ - Công lấy nước dưới đập số 1 - Đường quản lý, đường dẫn sinh	52,415	9,200	15,000
3	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Áng, huyện Sơn Động	Xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang	Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang	Số 170/QĐ-SKHĐT ngày 26/12/2013 của GD Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang	- Khu nhà quản lý - Đường quản lý - Đường điện hạ thế 0,4KV - Đập dâng	- Khu nhà quản lý - Đường quản lý - Đường điện hạ thế 0,4KV - Đập dâng	4,115	3,800	0,315