

Số: /SNN-QLXDCT

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2022

V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án:
Dự án Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại
chỗ các thôn, bản: Tràng Bản, Đồng
Đảng, Thái Hà, La Xa, Bình Minh, xã
Đồng Vương, huyện Yên Thế..

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1177/SGTVT-QLCL ngày 15/8/2022 của Sở Giao thông vận tải Về việc tham gia thẩm định dự án: Dự án Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các thôn, bản: Tràng Bản, Đồng Đảng, Thái Hà, La Xa, Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục: Trạm bơm La Xa - Thái Hà, hệ thống kênh mương dẫn nước trên địa bàn bản La Xa và các nội dung có liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng: Hồ sơ gửi kèm Văn bản của Sở Giao thông vận tải không kèm theo hồ sơ năng lực của các cá nhân thực hiện thiết kế, lập dự toán các hạng mục liên quan chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT nên không có cơ sở đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ (*khảo sát, thiết kế cơ sở*) chưa được Chủ đầu tư xác nhận theo quy định.

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận: Bổ sung nội dung đánh giá sự phù hợp quy hoạch có liên quan trong hồ sơ Thuyết minh thiết kế cơ sở.

- Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có): Hồ sơ dự án được lập cơ bản phù hợp với Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực: Giải pháp Thiết kế cơ sở chưa đánh giá hiện trạng vị trí bố trí công trình để làm cơ sở lựa chọn giải pháp thiết kế. Đồng thời, thuyết minh chưa đánh giá làm rõ cơ sở lựa chọn phương án dùng ống HDPE D200 dẫn nước và bổ sung các nội dung liên quan đến giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành đường ống (hố ga, lưới chắn rác, van xả...).

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thuyết minh thiết kế cơ sở (trang 3) đưa thiếu một số Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn ngành, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi có liên quan trong tính toán và thiết kế công trình.

- Phụ lục tính toán lựa chọn máy bơm và đường ống:

+ Phụ lục tính toán thuyết minh ghi căn cứ TCVN 8423:2010: Công trình thủy lợi

– Trạm bơm tưới tiêu nước – Yêu cầu thiết kế không thống nhất với phần 1.3. Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành (trang 3) ghi TCVN 8423:2020.

+ Một số thông số trong các công thức tính toán không thống nhất giữa thuyết minh và công thức tính toán (*như hệ số lợi dụng kênh mương, hệ số tưới...*) và không phù hợp với hệ số tưới theo Quy hoạch được phê duyệt.

+ Một số thông số tính toán lựa chọn quy mô công trình, tính toán thông số kỹ thuật của máy bơm được tạm tính nhưng không nêu rõ cơ sở (*các tổn thất cột nước, kích thước trong nhà trạm, ...*); không kèm theo các đường đặc tính máy bơm để làm cơ sở tính toán, lựa chọn thông số máy bơm.

+ Không kèm theo cơ sở thuyết minh về diện tích tưới phụ trách, tài liệu thủy văn (*mực nước sông, mực nước lũ, đỉnh lũ thiết kế ...*) để làm cơ sở lựa chọn mực nước bề hút thiết kế, cao trình đặt máy

- Không có thuyết minh tính toán hoặc cơ sở lựa chọn giải pháp gia cố nền móng công trình (nếu cần thiết) để đảm bảo ổn định và lựa chọn đặc tính kỹ thuật đường ống HDPE D200 phù hợp với yêu cầu áp lực;

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định dự toán xây dựng công trình:

+ Hồ sơ trình thẩm định không kèm theo các cơ sở lập dự toán xây dựng công trình (*không kèm theo cơ sở vận dụng giá các thiết bị; chi phí xây lắp tính toán theo suất vốn đầu tư nhưng không thuyết minh rõ cơ sở vận dụng giá trị trong dự toán*).

+ Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình: Xác định theo suất vốn đầu tư và tham khảo công trình tương tự. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế cơ sở đủ cơ sở để tính toán khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình. Đề nghị, chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bổ sung cơ sở xác định giá thiết bị; cự ly, cấp đường vận chuyển vật liệu, đổ thải... được tạm tính. Để đảm bảo tiết kiệm trong quản lý chi phí đề nghị rà soát khối lượng, cân đối đất đào, đắp trong dự toán phù hợp với quy mô công trình và nghiên cứu vận dụng một số định mức, đơn giá đảm bảo phù hợp yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công; quản lý giá vật liệu phù hợp và đảm bảo kinh tế.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục: Trạm bơm La Xa - Thái Hà, hệ thống kênh mương dẫn nước trên địa bàn bản La Xa và các nội dung có liên quan. Đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ trước khi tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Nguyễn Văn Dĩnh;
- Công ty TNHH MTV KT CTTL Nam Sông Thương;
- Lưu: VT, QLXDCT_{Chiến}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Dĩnh