

Số: /KH-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

**KẾ HOẠCH  
ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

Thực hiện Công văn số 4668/UBND-TH ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2020, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 với những nội dung chính sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020**

**1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 như sau:**

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở được giao chủ đầu tư thực hiện 06 dự án đầu tư công, với tổng vốn đầu tư công được giao năm 2020 là 144.882,994 triệu đồng (*trong đó đề nghị chuyển nguồn sang năm 2021 là 25.000 triệu đồng*); tính đến hết tháng 10 giá trị giải ngân đạt: 53.113,878 triệu đồng, đạt 67,9% so với kế hoạch giao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2020 còn thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Ước thực hiện cả năm 2020 là 144.882,994 triệu đồng/144.882,994 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

**2. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nếu có) của từng dự án:**

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tuy nhiên đến nay chưa có đơn vị nào đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

**3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 84/NQ-CP, 105/NQ-CP,... của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 242/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ:**

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành xây dựng và ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020 (*Kế hoạch số 45/KH-SNN ngày 29/7/2020*) và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư có

trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giải pháp thực hiện cho từng dự án, trong đó xác định từng nhiệm vụ cụ thể các mốc thời gian (đến 30/6/2020; 31/7; 18/8; 31/8; 15/9; 30/9; 15/10; 30/10; 15/11; 30/11; 15/12; 31/12 và đến 15/01; 30/01/2021) gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, đôn đốc đồng thời làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thực hiện ngay các thủ tục nghiệm thu, thành toán khi có khối lượng hoàn thành; yêu cầu các chủ đầu tư chủ động làm việc với các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước để sớm thực hiện tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành ngay sau khi có khối lượng nghiệm thu; hoàn thành việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

#### **4. Kết quả đầu tư đạt được**

Các đơn vị, BQLDA tuân thủ cơ bản đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý, điều hành và chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư công.

Một số dự án đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

#### **\* Khó khăn, vướng mắc**

Hệ thống các văn bản của Trung ương về đầu tư xây dựng đã được ban hành nhiều, tuy nhiên vẫn còn tình trạng chồng chéo, một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm và thiếu sự thống nhất dẫn đến khó khăn, lúng túng cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm 2020.

Nguồn vốn cấp cho một số dự án còn chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện của các dự án. Một số dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có kinh phí (Các dự án đi giãn dân khẩn cấp vùng thiên tai).

## **II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

### **1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn:**

Căn cứ Luật Đầu tư công; Luật ngân sách nhà nước; các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán NSNN năm 2021;

Căn cứ định hướng, mục tiêu nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;

Căn cứ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020; các Quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

## **2. Dự kiến nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2021-2025**

**- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đề nghị bố trí là: 2.961.084 triệu đồng, trong đó:**

- + Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là: 899.544 triệu đồng;
- + Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là: 1.357.975 triệu đồng;
- + Nguồn vốn ODA (gồm cả vốn vay lại) là: 703.565 triệu đồng.

## **3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021**

**a. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công năm 2021, cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh như sau:**

Tổng số dự án triển khai thực hiện năm 2021: 12 dự án (trong đó 03 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 hoàn thành trong năm 2021, 10 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025), với tổng kế hoạch vốn dự kiến là 488.284 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 270.317 triệu đồng.

*(Chi tiết theo Biểu mẫu II đính kèm)*

**b. Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công năm 2021, nguồn vốn ngân sách trung ương như sau:**

Tổng số dự án triển khai thực hiện năm 2021: 9 dự án (trong đó có 02 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 hoàn thành trong năm 2021, 07 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025), với tổng kế hoạch vốn dự kiến là 400.523 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 293.499 triệu đồng *(trong đó có 10.000 triệu đồng thu hồi khoản vốn ứng trước)*.

*(Chi tiết theo Biểu mẫu III.a đính kèm)*

**c. Dự kiến bố trí vốn Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2021-2025 là: 2.286.440 triệu đồng, trong đó:**

- + Vốn Ngân sách Trung ương: 1.786.440 triệu đồng;
- + Vốn Ngân sách tỉnh: 500.000 triệu đồng;

**- Dự kiến Kế hoạch năm 2021 tổng số 457.285 triệu đồng, trong đó:**

+ Vốn Ngân sách Trung ương: 357.285 triệu đồng;

+ Vốn Ngân sách tỉnh: 100.000 triệu đồng;

*(Chi tiết theo biểu mẫu số III.b đính kèm)*

**d. Dự kiến kế hoạch vốn ngân sách trung ương(vốn nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 là: 1.166.443 triệu đồng, trong đó:**

+ Vốn đối ứng nguồn NSTW: 50.000 triệu đồng

+ Vốn nước ngoài: 703.565 triệu đồng.

**- Dự kiến Kế hoạch năm 2021 tổng số 229.198 triệu đồng, trong đó:**

+ Vốn đối ứng nguồn NSTW: 18.000 triệu đồng

+ Vốn nước ngoài: 199.321 triệu đồng.

*(Chi tiết theo biểu mẫu số IV đính kèm)*

Trên đây là kết quả rà soát Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn vay ODA của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, trân trọng báo cáo và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Giám đốc các PGĐ Sở;
- Các Chi cục: PTNT, Thủy lợi;
- Trung tâm NS&VSMTNT;
- Phòng KHTC sở.
- Lưu: KHTC, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thanh Tùng**